

**บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ**  
**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บค ๓๐๙๘ บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจั้น - บ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดอง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓,๔๐๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านเหล่าคาม หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำจั้น - บ้านดอนเสียด หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านดอง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔,๔๒๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านคำบอน หมู่ที่ ๒ (ถนนแหวนรอบอ่างคู) ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดอง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๒๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑,๔๔๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านคำบอน หมู่ที่ ๒ (ถนนแหวนรอบอ่างคู) ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านดอง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา - บ้านกุดสิมเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๘๖.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๓๐.๐๐ ตารางเมตร ลงลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๓,๐๑๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านหนองแก่งทราย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา - บ้านกุดสิมเหนือ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองทุ่ม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๕	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สาย บ้านอุค้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิไล - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาวรวม ๕๐๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๒.๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๖๐๐.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๘๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านอุค้ำ หมู่ที่ ๗ ตำบลศรีวิไล - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง (Recycling) สาย บก ๒๑๔๙ บ้านข้าบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าทอง - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำเจริญ อำเภอโศกพิสัย จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๐๘๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านข้าบอน หมู่ที่ ๖ ตำบลเหล่าทอง - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๓ ตำบลลำเจริญ อำเภอโศกพิสัย จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง - บ้านยางเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลโสกก้าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๖,๐๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านหนองแสงพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง - บ้านยางเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลโสกก้าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Overlay) สายบ้านคลองเค็ม หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนมนี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเล็ง อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร ปริมาณงาน - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๙๕.๐๐ ตารางเมตร	๔,๘๖๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านคลองเค็ม หมู่ที่ ๖ - บ้านโนนมนี หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเล็ง อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๙	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) บ้านโนนสา หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกก่อ อำเภอมืองบึงกาฬ - บ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๖,๘๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านโนนสา หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกก่อ อำเภอมืองบึงกาฬ - บ้านนาทราย หมู่ที่ ๒ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๑๐	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สาย บก ๔๐๗๐ สายบ้านคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๖๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๖๖.๐๐ ตารางเมตร	๖,๘๓๔,๔๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านคำบอน หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา - บ้านนาคำแคน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๑	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สาย บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสำราญ แยกไป วัดป่าदानศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๕๕๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านนาคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีสำราญ แยกไป วัดป่าदानศรีสำราญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สาย บ้านโนนภูดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๖๘๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านโนนภูดิน หมู่ที่ ๖ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านเหล่าสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สาย บ้านพรนิยม หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสว่าง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	- ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร - ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๗,๖๗๗,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านพรนิยม หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนสว่าง - บ้านหนองตาไก่ หมู่ที่ ๗ ตำบลโป่งเปือย อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๑๔	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สายบ้านมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองทุ่ม - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๒๕๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านมงคลพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองทุ่ม - บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลพรเจริญ - บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๘๓๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๓ ตำบลพรเจริญ - บ้านโนน หมู่ที่ ๓ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สายบ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงโจงหลง - บ้านบ่อพนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโสกก้าม อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๕๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๔,๐๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านโสกโพธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงโจงหลง - บ้านบ่อพนา หมู่ที่ ๕ ตำบลโสกก้าม อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจร (โดยวิธี Overlay) สายแยก ทล. ๒๑๒ บ้านบึงคล้าทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคล้า - บ้านหนองเดินทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๕๕๙,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	บ้านบึงคล้าทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงคล้า - บ้านหนองเดินทุ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๑๘	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบึงกาฬถนนสายข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ถึงทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ บ้านบึงสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงกาฬ อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙ การจัดการบริหารระดับสังคมงบรายจ่ายโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑,๒๙๔,๐๐๐ สมทบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ พ.ศ. ๒๕๖๙	บ้านบึงสวรรค์ หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงกาฬ อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านแสนประเสริฐ หมู่ที่ ๙ ตำบลบึงกาฬ - บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๐๓๗,๐๐๐ อุดหนุน เฉพาะกิจ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านท่าสำราญเหนือ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขาง - บ้านหนองทุ่ม อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๓,๔๙๐,๐๐๐ อุดหนุน เฉพาะกิจ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านท่าดอกคำ หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงโจงหลง - บ้านยางเรียน หมู่ที่ ๓ ตำบลโสกก้าม อำเภอเสกา จังหวัดบึงกาฬ	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๕,๐๐๔,๐๐๐ อุดหนุน เฉพาะกิจ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองช่าง อบจ.บึงกาฬ												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการจัดงานประจำปีและของดีอำเภอโซ่พิสัย ให้แก่ ที่ทำการปศออำเภอโซ่พิสัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงาน ประจำปีและของดีอำเภอโซ่พิสัย ให้แก่ ที่ทำการปศออำเภอโซ่พิสัย	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน ที่ทำการปศอ อำเภอโซ่พิสัย														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๒	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ พระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานโครงการคลินิก เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
<b>รวม</b>			<b>๒๕๐,๐๐๐</b>	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						พ.ศ. ๒๕๖๘				พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม คำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ คำสมนาคุณวิทยากร คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะฯ เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ	←————→												อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๒	โครงการป็นศูนย์คนราคา ออกพรรษาบึงกาฬ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในดำเนินการตามโครงการป็นศูนย์คนราคาออกพรรษาบึงกาฬ เช่น ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง คำอาหาร คำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๓๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ	←→													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๑๙,๗๑๐
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ "กิจกรรมอบรมฟื้นฟูความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ "กิจกรรม อบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ"	๘๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ					←→									อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ "กิจกรรม อบรม. หมอคนที่ ๑ ต้นแบบสุขภาพผู้นำจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ "กิจกรรม อบรม. หมอ คนที่ ๑ ต้นแบบสุขภาพผู้นำจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิต"	๘๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ					←→									ดำเนินการแล้วเสร็จ	๘๓๒,๗๒๐







ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘						พ.ศ. ๒๕๖๙							
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรี จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายพลัง สตรีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายพลังสตรี จังหวัดบึงกาฬ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ							↔						ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗๓,๐๐๐
๖	โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือ สนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหรือ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพื่อมาร่วม งานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่าง ๆ	๑๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๕,๑๘๕
๗	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย ได้แก่ ค่าป้าย, ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเวที, ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม, ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์, ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ							↔						ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๑,๐๐๐
๘	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๔,๐๙๖,๔๐๐ ข้อบัญญัติ	นอกเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒,๖๔๙,๖๐๐
๙	โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ กิจกรรมการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพแรงงานสู่มาตรฐานสากล ฯ	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ											↔		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม คำวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ฯ	๘๒๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ													←→	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๑	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของ ประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริม การเรียนรู้ของประชาชนตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินตามโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ของประชาชน ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กิจกรรม ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการเรียนรู้ ของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๖๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	นอกเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ													←→	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพประชาชน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการส่งเสริม สนับสนุนอาชีพประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง โดยเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมฯ	๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดบึงกาฬ													←→	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๓	โครงการอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ให้การ สงเคราะห์แก่ราษฎร ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสที่ ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน	๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน เหล่ากาชาด จังหวัดบึงกาฬ													←→	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๑๒,๔๒๑,๔๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการอบรมด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเช่น โครงการฝึกอบรม บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัย โครงการส่งเสริม ความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันภัยในด้าน ต่าง ๆ	๑,๘๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๒	โครงการฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือ อาสาสมัครที่เฝ้าต่อการป้องกันแก้ไขปัญห ยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและ ปัญหาอาชญากรรมจังหวัดบึงกาฬ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของประชาชนหรือ อาสาสมัครที่เฝ้าต่อการป้องกันแก้ไขปัญห าเสพติดและปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ"	๒๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๓	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม จังหวัดบึงกาฬ "กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด และปัญหาอาชญากรรม จังหวัดบึงกาฬ "กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)"	๒๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดบึงกาฬ ให้แก่ที่ทำการปกครอง จังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ	๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๕	โครงการมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอโซ่พิสัย ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโซ่พิสัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการมหกรรม รวมพลคน TO BE NUMBER ONE อำเภอโซ่พิสัย	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอโซ่พิสัย													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดบึงกาฬ	๔๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดบึงกาฬ														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๕๐,๐๐๐
๗	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอลำดวน ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอลำดวน	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอลำดวน														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองหนองคาย ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองหนองคาย	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอเมืองหนองคาย														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๙	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเมือง ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเมือง	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอเมือง														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๐	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอรัตนวาปี ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรัตนวาปี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอรัตนวาปี	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอรัตนวาปี														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอพรเจริญ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรเจริญ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอพรเจริญ	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอพรเจริญ														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๒	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BENUMBER ONE อำเภอเมืองบึงกาฬ ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองบึงกาฬ	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอเมืองบึงกาฬ														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๓	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีวิไล ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีวิไล	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอศรีวิไล														อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๔	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ และสวนสาธารณะ หนองบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้งภายในพื้นที่สถานีขนส่ง ผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ และสวนสาธารณะ หนองบึงกาฬ ฯลฯ	๙๒๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ															
๑๕	โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งในพื้นที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ	๒,๐๘๘,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ															
๑๖	โครงการอำเภอปลอดภัย ชุมชนห่างไกลยาเสพติด อำเภอปากคาด อุดหนุนให้แก่อำเภอปากคาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการอำเภอ ปลอดภัย ชุมชนห่างไกลยาเสพติด อำเภอปากคาด ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองสาธารณสุข อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน ให้แก่อำเภอ ปากคาด															
<b>รวม</b>			<b>๓,๙๘๐,๐๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๓ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬเพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งจังหวัดบึงกาฬ การเฉลิมฉลอง ความภาคภูมิใจที่ได้จัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ	๗๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๖๙๙,๙๕๔
๒	โครงการงานวันสถาปนาอำเภอโซ่พิสัย อุดหนุนให้แก่ อำเภอโซ่พิสัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการงานวันสถาปนาอำเภอโซ่พิสัย ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐
๓	โครงการงานวันสถาปนาอำเภอปากคาด อุดหนุนให้แก่ อำเภอปากคาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการงานวันสถาปนาอำเภอปากคาด ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐
๔	โครงการงานวันสถาปนาอำเภอพรเจริญ อุดหนุนให้แก่ อำเภอพรเจริญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการงานวันสถาปนาอำเภอพรเจริญ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๗๐๐,๐๐๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการ To Be Number One (กิจกรรมส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโซ่) อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่พิสัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการ To Be Number One (กิจกรรมส่งเสริมกีฬาด้านยาเสพติดตำบลโซ่)	๓๔๙,๐๔๐ ข้อบัญญัติ	องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน อบต.โซ่				←	→								อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๒	โครงการปากคาคาเกษตรพลีวีล อุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากคาคา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการจัดงาน โครงการปากคาคาเกษตรพลีวีล	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน อบต.ปากคาคา											→		อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๓	โครงการแข่งขันกีฬา"วู้ดบอลบึงกาฬไอเฟ่น"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการแข่งขันกีฬา "วู้ดบอลบึงกาฬ ไอเฟ่น" ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนามค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ					→								ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๙,๑๐๐
๔	โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมสนับสนุน จัดการแข่งขันกีฬา และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำสนาม ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ	←											→	ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๘,๐๐๐
๕	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด "ปากคาคา ปากยี่ม" อุดหนุนให้แก่ เทศบาลตำบลปากคาคา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขัน กีฬาประชาชนด้านยาเสพติด "ปากคาคา ปากยี่ม"	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน ทต.ปากคาคา				→	→								อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๖	โครงการมหกรรมกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพ.บึงกาฬเกมส์" ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการมหกรรม กีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา บึงกาฬ				→	→								ดำเนินการแล้วเสร็จ	๓๐๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "ปาริชาติเกมส์" ด้านยาเสพติด ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน "ปาริชาติเกมส์" ด้านยาเสพติด	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ			←									ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕๐๐,๐๐๐	
๘	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทง จังหวัดบึงกาฬ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทงจังหวัดบึงกาฬ เช่น เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าการแสดง ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ	←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๗๒,๓๒๔	
๙	โครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอบรมสัมมนาคุณธรรมจริยธรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม บรรพชาอุปสมบท หนุมานภาคฤดูร้อนและบวชศีลจาริณีให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชนทั่วไป	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ								←				อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๑๐	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีตำบลนาแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๑๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน อบต.นาแก	←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๑๔,๐๐๐	
๑๑	โครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว อำเภอปากคาดซึ่งถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริโสภาคีพระรวดี อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลปากคาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว อำเภอปากคาดซึ่งถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน ทต.ปากคาด	←											ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๔๘,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ		
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๒	โครงการจัดงานบั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาด อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลปากคาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน บั้งไฟประเพณี ของดีเมืองปากคาด	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ อุดหนุน ทต.ปากคาด														←→	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-
๑๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "๑๔ ปี เปิดประตูสู่นครนาคา ออกพรรษาบึงกาฬ"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "๑๔ ปี เปิดประตูสู่นครนาคา ออกพรรษา บึงกาฬ" เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ การประชาสัมพันธ์ การจัดเตรียมสถานที่ การแสดงต่าง ๆ	๖,๐๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัดฯ อบจ.บึงกาฬ	←→														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๕,๙๑๒,๓๒๗
๑๔	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "Songkran Festival Buengkan ๒๐๒๖"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "Songkran Festival Buengkan ๒๐๒๖" เช่น การจัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ การจัดเตรียมสถานที่ ประชาสัมพันธ์ การแสดง แสง สี ไฟ ต่าง ๆ	๕,๐๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัดฯ อบจ.บึงกาฬ							←→							ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔,๙๐๕,๐๐๐	
๑๕	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "มนต์เสน่ห์นครนาคา BUENGGAN COUNTDOWN ๒๐๒๖"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ "มนต์เสน่ห์นครนาคา BUENGGAN COUNTDOWN ๒๐๒๖" โดยมีวัตถุประสงค์ หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาล สงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่	๕,๐๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัดฯ อบจ.บึงกาฬ			←→											อยู่ระหว่างดำเนินงาน	-	
๑๖	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลศรีพนา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา

๔.๑ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๘	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลศรีวิไล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ประจำปี ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๐๐,๐๐๐
๑๙	โครงการบุญเดือนสาม ไหว้ปู่อ้อลือ บวงสรวงพญานาค อุดหนุนให้แก่ เทศบาลตำบลบึงโขงหลง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการบุญเดือน สาม ไหว้ปู่อ้อลือ บวงสรวงพญานาค ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๒๐๐,๐๐๐
๒๐	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลหนองเล็ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการประเพณี บุญบั้งไฟ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ													อยู่ระหว่างดำเนินงาน	
๒๑	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ อุดหนุนให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีแข่งเรือยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	กองการศึกษา อบจ.บึงกาฬ													ดำเนินการแล้วเสร็จ	๙๓,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๑๘,๕๔๙,๐๔๐</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระดับการบริหารจัดการภาครัฐ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบหลัก	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	
						พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖	โครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯลฯ	๕๗๐,๐๐๐	นอกเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๑๗๑,๒๓๐
๗	โครงการก่อสร้างป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างป้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ฯลฯ	๔๙๖,๐๐๐	ภายในจังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด อบจ.บึงกาฬ														ดำเนินการแล้วเสร็จ	๔๙๔,๐๐๐
รวม			๑,๐๖๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		